

Baufortschrittsdokument (BFD)
BV Fach/Lachmann



Hauptstr.XX, 012345 Musterhausen

Dokumentennr.: **2208/11 A**

Datum der Begehung: Do, 20.01.10 11:00 Uhr
Witterungsverhältnisse: -1 °C, Schneefall
Anwesende Personen: Hr. Meyer, Elektro Meyer
Hr. Reuther, unabhängiger Baubetreuer d. Bauherren

Verlauf:

Nach der Begehung der Baustelle, wurden durch Hr. Reuther folgende Punkte der Abläufe und die weitem Planungsschritte sowie der Ist-Situation dokumentiert.

Bei der Begehung der Baustelle ergaben sich folgende Punkte:

Hr. Meyer wird laut Aussage Heute mit den Rohbauinstallationen der Elektrotechnik fertig. Mit der Fa. XY müssen keine weiteren Details besprochen, da zuerst nach der Installation der Luft/Wärmepumpe die restlichen Arbeiten, bezüglich Elektroversorgung, erledigt werden.

Nach meinem Telefonat mit Hr. Müller am Di. 18.01.10 wurde der momentane Sachverhalt auf der Baustelle besprochen. Die noch offenen Punkte der Restarbeiten wurden von mir an Ihn weitergeleitet. Diese sind:

- Firstendziegeln montieren, Gewerk Dachdecker
- Aufmauerung im Bad, Gewerk Rohbauer
- Ausmauerung der offenen Fensterecken, Gewerk Rohbauer
- Ausschäumen der Zwischen- und Außenwände
- Versiegeln der noch offenen Stellen im Außenfundamentbereich.

Die o.s. Punkte werden laut Hr. Müller schnellstmöglich ausgeführt!
Der Kran ist abgebaut, sodass die Zufahrt zum Nachbargrundstück ohne Beanstandung gegeben ist.

Hr. Hüller wird für nächste Woche den Trockenbauer avisieren, um mit der Innendämmung beginnen zu können. (Dachausbau)

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Bildlich Dokumentation mit Beschreibung

Bild 1



Hier die noch auszuführenden Rohbauarbeiten im Bad.

Bild 2



Zu sehen sind die Versorgungsleitungen im OG, welche noch ordnungsgemäß Befestigt erden müssen.

Bild 3



Hier die Rohbauinstallation der Multimediadose mit CAT 7-Kabel

Bild 4



Hier Installation in der Küche

Hirschberg, den 22.02.2020

Tom Reuther
- Reuther Baubetreuung -